Заказчик:

Адрес объектга:

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: smp@nt-rt.ru

Ответственное лицо (должность и ФИО): _____

Телефон: _____

факс: _____

e-mail: _____

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ БЛОКОВ

Общая тепловая нагрузка			**Гкал/час**
в том числе: максимальная на отопление			**Гкал/час**
максимальная на горячее водоснабжение			**Гкал/час**
максимальная на вентиляцию			**Гкал/час**
максимальная на			**Гкал/час**
Теплоноситель	☐ **Вода**		☐ **Пар**
Расчетный температурный график теплосети	☐ **150/70**	☐ **130/70**	**°C**
	☐ **105/70**	☐ **другое..... /.....**	
Давление в подающем трубопроводе теплосети			**МПа**
Давление в обратном трубопроводе теплосети			**МПа**

Модульный блок системы

☐ **отопления /** ☐ **вентиляции /** ☐ **.....**

Схема присоединения системы к теплосети:

☐ **зависимая с цирк. смешивающими насосами**

☐ **независимая**

Параметры теплоносителя в системе	☐ **95/70**	**°C**
	☐ **другое ... . /.....**	**°C**
Расчетное гидравлическое сопротивление системы		**м вод.ст.**
Рабочее давление в системе		**МПа**
Регулятор постоянного перепада давления (диапазон)		**МПа**
Регулятор температуры		
Перепускной клапан на системе		

Модульный блок системы

☐ **ГВС**

Схема присоединения системы ГВС к теплосети:

☐ **двухступенчатая смешанная**

☐ **одноступенчатая**

Температура теплоносителя, поступающего в систему ГВС	☐ **60**	**°C**
	☐ **55**	**°C**
Допустимый перепад давления в теплообменнике по греющей стороне		**м вод.ст.**
Допустимый перепад давления в теплообменнике по нагреваемой стороне		**м вод.ст.**
Регулятор температуры		
Количество рабочих и количество резервных цирк. насосов		
Расход циркуляционного насоса		**м³/год**
Напор циркуляционного насоса		**м вод.ст.**

Автоматизация модульных блоков

Необходимость включения щитов управления в модульные блоки	☐ **Да**	☐ **Нет**
Необходимость включения АВР в щиты управления модульных блоков	☐ **Да**	☐ **Нет**

Особые замечания:

Факсовый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу с оригиналом.

Дата заполнения:_____ **Подпись** _____ **М. П.**

Возможны технические изменения

Заказчик:

Адрес обьек-га:

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48,
Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,
Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: smp@nt-rt.ru

Ответственное лицо (должность и ФИО):

Телефон:

факс:

e-mail:

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ БЛОКОВ

Общая тепловая нагрузка			Гкал/час
в том числе: максимальная на отопление	0,645		Гкал/час
максимальная на горячее водоснабжение	0,462		Гкал/час
максимальная на вентиляцию			Гкал/час
максимальная на			Гкал/час
Теплоноситель	☒ Вода		☐ Пар
Расчетный температурный график теплосети	☒ 150/70	☐ 130/70	°C
	☐ 105/70	☐ другое...../.....	
Давление в подающем трубопроводе теплосети	1,0		МПа
Давление в обратном трубопроводе теплосети	0,5		МПа

Модульный блок системы ☒ отопления / ☐ вентиляции / ☐			Модульный блок системы ☐ ГВС		
Схема присоединения системы к теплосети: ☐ зависимая с цирк. смешивающими насосами ☒ независимая			Схема присоединения системы ГВС к теплосети: ☒ двухступенчатая смешанная ☐ одноступенчатая		
Параметры теплоносителя в системе	☐ 95/70	°C	Температура теплоносителя, поступающего в систему ГВС	☐ 60	°C
	☐ другое ..../.....	°C		☒ 55	°C
Расчетное гидравлическое сопротивление системы	2,0	м вод.ст.	Допустимый перепад давления в теплообменнике по греющей стороне	2,0	м вод.ст.
Рабочее давление в системе	0,6	МПа	Допустимый перепад давления в теплообменнике по нагреваемой стороне	2,0	м вод.ст.
Регулятор постоянного перепада давления (диапазон)	0,1-0,6	МПа	Регулятор температуры	×	
Регулятор температуры	×		Количество рабочих и количество резервных цирк. насосов	2 (1+1)	
Перепускной клапан на системе	–		Расход циркуляционного насоса	2,6	$м^3$/год
			Напор циркуляционного насоса	8,0	м вод.ст.

Автоматизация модульных блоков

Необходимость включения щитов управления в модульные блоки	☒ Да	☐ Нет
Необходимость включения АВР в щиты управления модульных блоков	☐ Да	☐ Нет

Особые замечания: замечаний нет

Факсовый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу с оригиналом.

Дата заполнения: _____ Подпись _____ М. П.

ПРИМЕР